

Harmonogram plnění prací při realizaci zakázky WORKOUTOVÉ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V LEJŠOVCE

1. pracovní den - Příprava před montáží, výkopové práce a betonáž

- rozměření a vytyčení ploch pro herní prvky dle vizualizace nebo určení rozmístění pověřenou osobou na místě,
- provádění výkopových prací a nivelace pro následnou betonáž herních prvků
- betonáž patek pro Workoutové sestavy (prvky)
- zamezení vstupu na stavební plochu zákazovou páskou

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA: 21 - 28 dnů = zrání betonových patek pro WS-020 a WS-001

2-3. pracovní den - Provádění montáže herních prvků a betonáže

- provádění výkopových prací pro herní prvky: 94U-315, VH-401, IW-100, IT-100, OK-020, LA-106
- kompletace a montáž výše uvedených herních prvků, postupné umístění do vykopaných a znivelovaných otvorů
- dílčí betonáže prvků dle aktuálního stavu a potřeby
- úklid pracoviště, zajištění stavby páskou vstup zakázán

4-5. pracovní den – Pokračování v montáži a dokončovací práce:

- dokončení instalace herních a Workoutových prvků, včetně doplňujících prvků dětských hřišť
- drobné terénní úpravy dle potřeby, úklidové a dokončovací práce po montáži
- instalace výrobních štítků na jednotlivé herní prvky
- zajištění plochy hřiště proti vstupu zákazovou páskou

Ukončení realizace zakázky - předáním hotového díla zákazníkovi.