

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 3.8. 2018

(DODATEK č. 1)

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní firma	: MATEX HK s.r.o.
zastoupený	: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Telefon	: 495 401 592
Zápis v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080
Bankovní spojení	: Komerční banka a. s. Hradec Králové číslo účtu 27-2035340207/0100
IČO	: 259 68 807
DIČ	: CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní firma	: Obec Chotutice
se sídlem	: Průběžná 107, 281 03 Chotutice
zastoupená	: Mgr. Ing. Lubošem Zajícem, starostou obce
IČ	: 00235393
Bankovní spojení	: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu	: 15151187/0300
Bankovní spojení	: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu	: 165750221/0300
tel.	: 420 321 792 338, e-mail: ou@chotutice.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo „**Oprava místní komunikace ul. Průběžná II v k. ú. Chotutice na parc. č. 369**“ uzavřená mezi nimi dne 3.8. 2018 se mění takto:

Předmětem je změna odstavce XIII. Cena za provedení díla z důvodu méněprací.

Článek XIII. Cena za provedení díla, odstavec 1.

Původní znění čl. XIII. Cena za provedení díla:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 1 780 111,09 Kč (slovy: jeden milion sedm set osmdesát tisíc jedno sto jedenáct korun českých devět haléřů). K této částce bude připočtena

daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Nové znění čl. XIII. Cena za provedení díla:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 1 669 968,89 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát devět tisíc devět set šedesát osm korun českých osmdesát devět haléřů). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 3.8. 2018 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody.

V Chotuticích dne 15. 11. 2018

V Hradci Králové dne 15. 11. 2018


Za objednatele :

Obec CHOTUTICE
Průběžná 107
IČO: 00235393


Mgr. Ing. Luboš Zajíc, starosta obce

Za zhotovitele :

MATEX HK
s.r.o.
Krádská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807


Martin Žitek, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-038B

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Průběžná II, Chotutice - ZL1

JKSO:
Místo: Chotutice

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2018

Objednatel:
Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice

IČ: 00235393
DIČ:

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu -110 142,20
0,00

Cena bez DPH -110 142,20

DPH základní	21,00%	ze	-110 142,20	-23 129,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -133 272,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Obec CHOTUTICE
Průběžná 107
IČO: 00235393

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18-038B

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Průběžná II, Chotutice - ZL1

Místo: Chotutice

Datum: 13. 11. 2018

Objednatel: Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-110 142,20	-133 272,06
1	Komunikace	-110 142,20	-133 272,06
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-110 142,20	-133 272,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Průběžná II, Chotutice - ZL1

Objekt: 1 - Komunikace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2018

Objednatel:

Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice

IČ: 00235393

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ján Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-110 142,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-110 142,20
DPH základní	21,00%	ze	-110 142,20	-23 129,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-133 272,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Obec CHOTUTICE
Průběžná 107
IČO: 00235393

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Průběžná II, Chotutice - ZL1

Objekt: 1 - Komunikace

Místo:

Datum:

13. 11. 2018

Objednatel:

Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 142,20

5 - Komunikace pozemní

-25 142,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 562,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 580,00

VRN9 - Ostatní náklady

-85 000,00

-85 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-110 142,20

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace ul. Průběžná II, Chotutice - ZL1

Objekt: 1 - Komunikace

Místo:

Datum: 13. 11. 2018

Objednatel: Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice Projektant:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 H. Králové Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-110 142,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 142,20

5 - Komunikace pozemní

-19 562,20

35	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-31,400	314,00	-9 859,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"vodící proužek uprostřed komunikace nebude prováděn" -31,4

-31,400

36	M	592453175	dlažba betonová 20 x 20 x 8 cm přírodní	m2	-32,342	300,00	-9 702,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 580,00

51	K	916131R23	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	-18,000	230,00	-4 140,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"rozhraní hlavní a vedlejší komunikace"-11,55-6,45

-18,000

52	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-18,000	80,00	-1 440,00
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-85 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

-85 000,00

71	K	052103R00	Rozpočtová rezerva ve výši 5%	Kč	-1,000	85 000,00	-85 000,00
----	---	-----------	-------------------------------	----	--------	-----------	------------