

Veřejná zakázka:

„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TJ SOKOL CHORNICE“



Dodatek č. 2

uzavřené dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** TJ Sokol Chornice, z.s.
sídlo: Jevíčská 41, 569 42 Chornice
IČ: 150 35 972
zastoupen: Mgr. Blankou Mauerovou, předsedkyní TJ
Jiřím Slabým, jednatelem TJ
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 154052903, kód banky: 0300
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** Linhart spol. s r.o.
sídlo: Lhotecká 820, 250 01 Bandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
zastoupen: Miroslavem Linhartem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č.ú.: 1652606-504, kód banky: 0600
doručovací adresa: Lhotecká 820, 250 01 Bandýs nad Labem – Stará Boleslav
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 2

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 09. 2021 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem provedení a zhotovení díla spočívajícího ve výstavbě multifunkčního a víceúčelového hřiště v centrální části obce Chornice dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované společností Linhart spol.s r.o., se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 470 52 121 v prosinci 2020, která je Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
- 2.3. Předmětem díla je výstavba multifunkčního hřiště 23x44m (malá kopaná, basketbal, 2x volejbal/nohejbal, tenis, florbal, badminton) s umělým polyuretanovým povrchem tl. = 11 mm, oplocené 4 m vysokým plotem, jehož spodní část tvoří dřevěný mantinel z fošen a vrchní část ochranná síť.



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

Veřejná zakázka:

„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TJ SOKOL CHORNICE“



Ocelové konstrukce jsou opatřeny zeleným nátěrem (1x základ, 2x email), dřevěné konstrukce lazurovacím nátěrem odstín pinie a ochranná síť zelené barvy. V ploše bude připraveno šest pouzder na sportovní sloupky na volejbal/nohejbal, tenis, zakrytá krytem s umělým povrchem. Konstrukce na basketbal budou pevně připevněny na oplocení. Součástí oplocení jsou jedna dvoukřídla a jedna jednokřídla uzamykatelná vrátka. U vstupu na hřiště je navržena manipulační plocha ze zámkové dlažby.

Na víceúčelové hřiště navazuje Workoutové hřiště, které má trojúhelníkový tvar o výměře cca 180 m² s dopadovou plochou z písku tl. 300 mm a na kterém budou umístěny 4 cvičicí sestavy (zahřátí těla, ruce, nohy, břicho-záda).

Součástí předmětu plnění je i vbavení sportovišť.

Vybavení multifunkčního hřiště:

- | | |
|---|--------|
| ● Tenisové sloupky vč. sítě | 1 sada |
| ● Volejbalové sloupky vč. sítě | 2 sady |
| ● Branka malá kopaná vč. předvěšené sítě a ochrany proti převrácení | 2 kusy |
| ● Basketbalová konstrukce vč. desky, obroučky a kovové sítěky vestavená | 2 kusy |
| ● Branka florbal vč. předvěšené sítě a ochrany proti převrácení | 2 kusy |
| ● Badmintonové sloupky se závažím, mobilní vč. sítě | 1 sada |

Vybavení workoutového hřiště (pro kategorii 10+):

Cvičení využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanicích.

- | | |
|-----------------------------|--------|
| ● Stanice 1 – Zahřátí těla | 1 sada |
| ● Stanice 2 – Ruce | 1 sada |
| ● Stanice 3 – Nohy | 1 sada |
| ● Stanice 4 – Břicho + záda | 1 sada |

2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních čl. III. a IV. tohoto Dodatku.

2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Prohlášení smluvních stran ke změně doby plnění Smlouvy

3.1 Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy sjednaly jako termíny plnění díla v následujících dobách:

Termín předání staveniště: do 30 dnů od pokynu objednatele vydaného na základě pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování předmětu veřejné zakázky z finančních prostředků Národní sportovní agentury

Termín zahájení díla: do 14 dnů od předání staveniště

Termín dokončení díla: do 6 měsíců od zahájení díla

Termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla

Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených.

3.2 Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.5 Smlouvy sjednaly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání povolení či vyjádření



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

Veřejná zakázka:

„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TJ SOKOL CHORNICE“



souvisejících s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaného výše v tomto článku.

3.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně potvrzují, že došlo k předání staveniště dne **03. 10. 2023**, přičemž realizace samotného díla byla zahájena dne **05. 10. 2023** a původně sjednaný termín dokončení byl ve Smlouvě o dílo sjednán „do 6 měsíců od zahájení realizace díla“, tj. do **05. 04.2024**.

3.4 Zhotovitel tímto prohlašuje a informuje objednatele, že **v průběhu realizace díla nastaly objektivní překážky na straně zhotovitele bránící včasnému splnění předmětu Smlouvy způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami**. Zhotovitel předložil objednateli přehled dnů, kdy neprobíhala realizace díla s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky. Jednalo se o dny, kdy nebylo možno dodržovat technologické předpisy pro provádění prací (pozn. zejména jak předpokládají příslušné normy ČSN) a kdy průměrná teplota nedosahovala alespoň +5 °C. **Tyto teploty byly zaznamenány nejbližší meteorologickou stanicí a dále vzhledem k těmto skutečnostem byly činěny i zápisy ve stavebním deníku**. Ve výpisu měření teplot veřejné meteostanice jsou zaznamenány dny, kdy nebylo možné s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky zhotovovat předmětné dílo, resp. zaznamenány i zbývající dny, kdy byly klimatické podmínky pro zhotovování stavebních prací na díle příznivé. **Smluvní strany pro stanovení termínu dokončení díla zohlednily (dle Výpisu měření teplot příslušné meteorologické stanice) dny objektivně nepříznivých klimatických podmínek v měsících listopad 2023 – 1 den, prosinec 2023 – 25 dnů, leden 2024 – 27 dnů, únor 2024 – 10 dnů a březen 2024 – 8 dnů, resp. v těchto měsících vzaly v potaz ty realizační dny, ve kterých byly klimatické podmínky pro zhotovování díla přípustné.**

Přílohou tohoto Dodatku je Výpis měření teplot veřejné meteostanice.

3.5 Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy, a to v kontextu ustanovení odst. 6.5 Smlouvy se tímto Dodatkem dohodly na změně termínu dokončení díla, kdy je tento termín prodloužen právě o počet dní, ve kterých nebylo a nemohlo být realizováno dílo s ohledem na nedostatečnou teplotu.

Celkový počet dnů **objektivně nepříznivých klimatických podmínek (kdy nebylo možné z hlediska technických norem zhotovovat předmětné dílo) v měsících listopad 2023 až březen 2024 činil: 71 dní**

Smluvní strany se tímto s ohledem na uvedené v odst. 3.4 a 3.5 tohoto článku dohodly na novém termínu dokončení díla, který se nad rámec původně sjednaných „6 měsíců od zahájení realizace díla“ prodlužuje o výše uvedených **71 dnů** zahrnujících dny objektivně nepříznivých klimatických podmínek.

Přílohou tohoto Dodatku je Aktualizovaný časový harmonogram.

3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že ke změně termínu dokončení díla tak jak je specifikováno v tomto Dodatku, dochází v souvislosti s objektivními časovými změnami realizace některých prací, oproti původně stanoveným a sjednaným termínům dle Smlouvy a jejich příloh, a to v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že stav popsany v předešlých odstavcích tohoto článku nastal na základě okolností, které vznikly objektivně a nebyly způsobeny nečinností některé ze smluvních stran.

3.7 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto Dodatkem popsaná změna termínu dokončení díla není podstatnou změnou závazku, tak jak ji definuje ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V případě ujednání dle tohoto Dodatku se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů, případně by mohla ovlivnit jejich výběr v rámci původního výběrového řízení, zároveň nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele a také se zde nejedná ani o významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Z pohledu ZZVZ nedochází k žádné podstatné změně závazku i proto, že důvodem



Veřejná zakázka:

„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TJ SOKOL CHORNICE“



změn závazku dle tohoto Dodatku jsou objektivní skutečnosti, a to klimatické podmínky, kdy s výskytem těchto skutečností bylo zcela transparentně počítáno již ve fázi výběrového řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena Smlouva.

Smluvní strany potvrzují, že součástí podmínek příslušné Smlouvy již od samotného počátku výběrového řízení až do uzavření Smlouvy bylo ujednání o takových skutečnostech, které mohou mít na termín dokončení díla vliv, a to dle ustanovení čl. VI. odst. 6.5 příslušné Smlouvy.

Čl. IV.

Změna doby plnění Smlouvy

4.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy, kdy se původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:

Nové znění ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Termín předání staveniště: 03. 10. 2023

Termín zahájení díla: 05. 10. 2023

Termín dokončení díla: do 6 měsíců a 71 dní od zahájení díla, tj nejpozději do 15.06.2024

Termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla

Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6. Přílohy Dodatku:
- 5.7.

Příloha č. 1: Výpis měření teplot veřejné meteorostanice

Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Veřejná zakázka:

„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ TJ SOKOL CHORNICE“



Za objednatele:

TJ Sokol Chornice, z.s.
Jevičská 41
569 42 Chornice
IČO: 15035972
(3)

Mgr. Blanka Mauzerová
předseda TJ

Jiří Slaby
jednatel TJ

Za zhotovitele:

Linhart spol. s r.o. ®
L. Hrbtův 620
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DiČ: CZ47052121

Miroslav Linhart
Jednatel společnosti



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

VÁŠ DOPIS ZN.: e-mailem t.vesela@seznam.cz
ZE DNE: 30. 4. 2024

ODDĚLENÍ: OMK
VYŘIZUJE: Tatiana Čaňová
TELEFON: +420 596 900 217
E-MAIL: tatiana.canova@chmi.cz

Linhart spol. s.r.o.
Lhotecká 820
250 01 Stará Boleslav

DATUM: 2. 5. 2024
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/571/317/2024
ČÍSLO EV.: CHMI/4139/2024
SPISOVÁ ZN.: CHMI/571/933/2024

Věc: Průměrná denní teplota vzduchu od 30. 11. 2023 do 18. 4. 2024 pro lokalitu Chornice.

Na základě Vaší objednávky ze dne 30. 4. 2024 Vám posílám v tabulce požadované údaje a to průměrnou denní teplotu vzduchu (°C) za období od 30. 11. 2023 do 18. 4. 2024 pro lokalitu Chornice. Jelikož přímo v požadované lokalitě neprovádíme meteorologická měření a pozorování, uvádíme údaje z klimatologické stanice Jevíčko (GPS: 49°37'51"N, 016°42'20"E).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Multifunkční sportovní hřiště TJ Sokol Chornice

Doba trvání prací : 6 měsíců od zahájení díla

Datum zahájení prací: 5.10.2023


Datum ukončení prací: 15.6.2024

Technologická přestávka: 30.11.2023 - 11.2.2024 + 16.2.2024 - 17.4.2024

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

Rok	2023												2024												
Tyden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Zemní práce																									
Obrubníky, odvodnění																									
Podkladní vrstvy																									
Umělé povrch vč. lajnování																									
Plochy dlažběné																									
Oplocení																									
Sportovní vybavení																									
Terénní úpravy																									
VRN																									

Linhart spol. s r.o., 04/2024


Linhart spol. s r.o.
 Lhotecká 820
 290 01 Branč nad Labem, Stará Boleslav
 Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
 IČ: 47082121, DIČ: CZ47082121