

.....

.....

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo 1804/2017

Objednatel

Obec Ostroměř

sídlo: T. G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř
zastoupený: Jiří Stýblo, starosta
IČ: 00271900
DIČ: CZ00271900
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Stavoka Kosice, a.s.

sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice
zastoupený: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
kontaktní osoby: Ing. Petr Izakovič
IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 769602/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové oddíl B, vložka 1689

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017 tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Ve smyslu citované původní smlouvy se článek 1. 8. změny díla doplňuje o následující:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

V souladu s odst. 9.2.3 a odst. 9.2.5. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 byly realizovány dodatečné stavební práce. Důvod pro změnu díla vyplývá podrobně z přílohy č. 1 tohoto dodatku. Dodatečné stavební práce úzce navazují na původní dílo a nebylo možno je realizovat odděleně od původní zakázky.

Ceny dodatečných stavebních prací jsou shodné s cenami vysoutěženými ve veřejné zakázce. Položky, které nebyly součástí soutěženého rozpočtu jsou stanoveny podle ceníku stavebních prací URS.

Příloha č. 1 – Změnový list 1, 2
Příloha č. 1 - Rozpočet změny

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2017 zůstávají beze změn.

V Ostroměři, dne 10. 11. 2017

OBEC OSTROMĚŘ
IČO 002 71 900
T. G. Masaryka č. 103
507 52 OSTROMĚŘ


za Objednatele


Jiří Stýblo, starosta



Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (HL)


za Zhotovitele

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavoka Kosice, a.s.
Změnový list vystavil:	Martin Zahálka, Dis. Stavoka Kosice, a.s.
Datum:	5.9.2017
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Neosazena madla u WC v místnosti 1.25 2) Doplnění příček a předstěn 3) Doplnění SDK podhledů 4) Výměna poklopů v podlaze 1NP 5) Opravy stávajících podlah v 1NP 6) Doplnění nového přívodního potrubí nad rámec rozsahu dle PD 7) Ostatní změny v rozsahu výměr <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na žádost investora nebudou z prostorových důvodů namontována madla u krajního WC v místnosti 1.25 v 1NP. Změna byla projednána investorem s hygienickou stanicí. 2) Některé nevyhovující příčky budou nahrazeny novými předstěnami pro montáž rozvodů instalací a zařizovacích předmětů. Skutečný stav nebylo možné zjistit před zahájením bouracích prací. 3) Na žádost investora bude část stávajících podhledů nahrazena novými sádrokartonovými podhledy. 4) Na žádost investora bude část stávajících instalačních poklopů v podlahách 1NP nahrazena novými poklopy. 5) Na žádost investora bude část stávajících podlahových krytin v 1NP opravena, včetně doplnění soklů. Provedeno v návaznosti na nové omítky stěn po odstranění nevyhovujících obkladů stěn. 6) Po demontáži stávajících obkladů a rozvodů ZTI bylo rozhodnuto o montáži nového přívodního vodovodního potrubí do části prostorů, kde bylo dle PD předepsáno napojení na stávající rozvody. Stav stávajícího potrubí nebylo možné posoudit před zahájením prací. 7) Budou zohledněny položky rozpočtu, které nebylo nutné s ohledem na skutečný stav zjištěný po zahájení prací použít (hnojení půdy, rozsah oprav omítek a výměny keramických obkladů), a u kterých se vyskytly chyby ve výměrách (ocelové zárubně). 	

Počet připojených listů specifikací: Cena méněprací bez DPH : - 129 953,11 Kč	Počet připojených výkresů: Cena víceprací bez DPH : 129 953,11 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC OSTROMĚŘ ICO 002 71 900 T. G. Matuškova č. 103 507 62 OSTROMĚŘ	Podpis zmocněnce zhotovitele: Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119 (Z. I.)
Datum: 5.9.2017	Datum: 5.9.2017

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavoka Kosice, a.s.
Změnový list vystavil:	Martin Zahálka, Dis. Stavoka Kosice, a.s.
Datum:	10.11.2017
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Výměna herního patra za domeček s kuchyňkou a předzahrádkou na žádost investora.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 37 185,- Kč	37 185,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,- Kč	Nemění se
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p>OBEC OSTROMĚŘ IČO 002 71 900 T. G. Masaryka č. 103 507 52 OSTROMĚŘ</p> 	<p>Stavoka Kosice, a.s. Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119</p> 
Datum: 10.11.2017	Datum: 10.11.2017

Nabídka „ Domečku“ pro Mš:

Domeček vč. panelů a předzahrádky: 28.298,- Kč



Panely k domečku:



Panely jsou na boční straně domečku – materiál dřevo

Ohrádka na rozšíření plochy: skládá se z 8 ks prvků, je variabilní – rozměr jednoho prvku je 80 x 60 cm (80 cm) – materiál - dřevo



Kuchyňka do domečku: - rohová kuchyňka – rozměr 75 x115 x75 – materiál dřevo



Cena za kuchyňku: 7.612,- Kč

Cena doprava + montáž 1275,- Kč

Celkem 37.185,- Kč

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130 503 51 Kosice
DÍC: CZ25275119 (ZM)

Rožpočet změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Více a méně práce				-15 019,50
1	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	-27,75000	550,00	-15 262,50
2	553311000	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 600 L/P	kus	-1,00000	909,00	-909,00
3	553311060	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 900 L/P	kus	1,00000	1 152,00	1 152,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 530,68
4	34227-2523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek tl. 100 mm, hmotnosti 500 kg/m3	m2	21,72000	669,00	14 530,68
		předstěny v. 2 m : 2*2,93		5,86		
		2*(5,93-0,8)		10,26		
		2*2,8		5,6		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-10 765,50
5	61231-1121-R	Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, hladká stěn	m2	-33,91000	158,00	-5 357,78
6	61231-1191	Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-39,24250	50,70	-1 989,59
7	97801-3191	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100,0 %	m2	-33,91000	100,80	-3 418,13
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-7 467,80
8	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm	soubor	-2,00000	3 733,90	-7 467,80
Díl: 763		Dřevostavby				44 100,33
9	76313-1551	Podhled ze sádrokartonových desek, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše opl	m2	49,39000	633,00	31 263,87
10	77159-1111	Penetrace podkladu	m2	49,39000	32,70	1 615,05
11	78421-1131	Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80	m2	49,39000	34,60	1 708,89
12	PC 096-011.1	Demontáž stávajícího podhledu	m2	49,39000	153,00	7 556,67
13	PC 763-001	Parotěsná folie s přelepením spojů	m2	49,39000	39,60	1 955,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 500,00
14	1122211	Výměna poklopů , poklop 400/400- 1 ks, 600/600 - 2 ks	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				32 709,60
15	776112	montáž obvodových lišt,dokončení lišt akrylátem	bm	80,00000	72,60	5 808,00
16	776115	lepení pvc včetně fabiónových soklů,dok.akrylá.	m	62,00000	191,40	11 866,80
17	7762118	obvodová lišta	m	80,00000	86,90	6 952,00
18	7762119	pvc	m2	22,00000	367,40	8 082,80
Díl: 776-1		Podlahy povlakové				17 500,49
19	284110690	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenni podlahová krytina podlahy plovoucí z lamel	m2	16,36800	612,00	10 017,22
20	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	14,88000	88,20	1 312,42
		místnost 2.06 : 14,88		14,88		
21	77629-0100	Úprava podkladu vysátím	m2	14,88000	3,30	49,10
		místnost 2.06 : 14,88		14,88		
22	77629-0115	Úprava podkladu penetrováním	m2	14,88000	15,70	233,62
23	77641-1000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	16,08000	58,50	940,68
		2,51+2,51+5,93+5,93-0,8		16,08		
24	77651-1000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	14,88000	131,40	1 955,23
		místnost 2.06 : 14,88		14,88		
25	77699-0111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa	m2	14,88000	124,50	1 852,56

Rozpočet změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	PC 776-002	Dodávka soklu PVC přírodní	m	16,88400	67,50	1 139,67
Díl: 781 Obklady keramické						-90 553,26
27	781474117	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických do flexibilního lepidla do 45 ks/m2	m2	-135,64000	288,10	-39 077,88
28	781479191	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-135,64000	33,00	-4 476,12
29	59610390.	Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné)	m2	-149,20400	315,00	-46 999,26
Díl: M34 Přívod TUV a SV do soc. zařízení						8 460,00
30	11111.	Montáž a dodávka potrubí vodovodního PPR 3	m	30,00000	270,00	8 100,00
31	1112.	Zkouška těsnosti potrubí	m	30,00000	12,00	360,00
Díl: OST Ostatní						-4 995,04
32		Obchodní sleva zhotovitele	soub	-1,00000	4 995,04	-4 995,04

Rekapitulace						0,00
		Vícepráce				129 953,11
		Méněpráce				-129 953,11