



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Protipovodňová opatření obce Kohoutov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Kohoutov

Zastoupen: Ing. Ladislav Grega, starosta obce
Adresa: Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00278017
DIČ: CZ00278017
Bankovní spojení: KB Trutnov
č. účtu: 0322601/0100
zmocněnec pro technická jednání: Ing. Ladislav Grega
tel. 724 224 782

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: EMPEMONT s.r.o.
zastoupená: Mgr. Pavlem Kubějrou, jednatelem společnosti
Místo podnikání: Železničního vojska 1472
757 01 Valašské meziříčí
IČ: 27772179
DIČ: CZ27772179
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 94-2645070267/0100
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Tomáš Volek
- tel. 724 222 295



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu dokončení, na kterém se dohodli objednatel a zhotovitel z důvodu čekání na vydání individuálního oprávnění (přidělení rádiového kmitočtu) ze strany ČTÚ. Jedná se o nepředvídatelné zdržení, které má vliv na dokončení celého díla. Termín dokončení bude posunut o jeden měsíc.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaným termínem zahájení realizace je březen 2022.
- 3.2 Předpokládaným termínem ukončení realizace je 30. listopad 2022.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
- 3.4 Místem realizace díla je obec Kohoutov, okres Dvůr Králové nad Labem.

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Za objednatele

Za zhotovitele