

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na dodávku stavby:

„Třebešov – chodníky podél III/3211, 32011“

uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) mezi

Článek I Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Třebešov

Adresa: Třebešov 47, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Jaroslav Hovorka – starostou obce

IČ: 00579262

DIČ: CZ00579262

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Telefon: + 420 491 512 650, 724 185 864

E-mail: obec@trebesov.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Jaroslav Hovorka – starosta obce

K technickému jednání oprávněn: Jaroslav Hovorka – starostka obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

(firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci)

Název:

KENVI CZ s.r.o.

Adresa:

Markova191/49,500 04 Hradec Králové

zastoupený:

Stanislavem Krejčím – jednatelem společnosti

Michalem Dorazilem – jednatelem

IČO:

28825039

DIČ:

CZ28825039

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

107 – 1041350247/0100

Telefon, fax:

734754638

E-mail:

dolek@kenvi.net

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Stanislav Krejčí – jednatel společnosti

Michal Dorazil – jednatel společnosti

K technickému jednání oprávněn:

Michal Dorazil – jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2019 zůstávají beze změn.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.

3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Hradci Králové dne 25.11.19


V Třebešově dne 25.11.19

Za zhotovitele:


Za objednatele


.....
Stanislav Krejčí /jednatel společnosti

 **KENVI CZ S.R.O.**
Markova 181/48, Kuldery
500 04 Hradec Králové
IČ: 26826699 DIČ: CZ26826699
tel. 731 868 600


.....
Jaroslav Hovorka, starosta obce




.....
Michal Dorazil, jednatel společnosti

CENOVÝ ROZPOČET

Změnový list č.2 - příloha č.1 k dodatku SoD

Stavba: Třebešov – chodníky podél III/3211, 32011 – 2. etapa

Část:

Objekt: ÚSEK 6 a 7

Změna: č.2 – Odvodnění chodníků a komunikace III/32011 v Třebešově

Popis:

Během realizace zemních prací výstavby chodníku byly zjištěny nevyhovující hloubky stávající dešťové kanalizace podél komunikace III/32011, z tohoto důvodu byly odsouhlaseny změny v celkovém řešení odvodnění chodníku a komunikace III/32011 v úseku 6 a 7 rekonstrukce chodníku.

Objednatel: Obec Třebešov

Zhotovitel: KENVI CZ s.r.o.

Místo: Třebešov

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 27.09.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	1	Zemní práce				168 161,28
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	m3	134,40	585,00	78 624,00
	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	40,32	585,00	23 587,20
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	94,08	701,00	65 950,08
	5	Komunikace pozemní				19 012,00
	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU 0,7KG/M2 (DOPLNĚNÍ STÁV KOMUNIKACE RUČNĚ)	m2	50,40	25,00	1 260,00
	574142	ASFALTOVÝ BETON ABSII TL 50 MM (DOPLNĚNÍ STÁV KOMUNIKACE RUČNĚ)	m2	50,40	250,00	12 600,00
	574612	OBALOVANÉ KAMENIVO OKSII TL 50MM (DOPLNĚNÍ STÁV KOMUNIKACE RUČNĚ)	m2	22,40	230,00	5 152,00
	8	Trubní vedení				248 500,00
	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH (PVC-KG SN8) ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	168,00	1 000,00	168 000,00
	874340	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM, Napojení na kanalizaci	kus	7,00	1 500,00	10 500,00
	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM VČ. ZEMNÍCH PRACÍ	kus	7,00	10 000,00	70 000,00

Celkem

435 673,28

Vypracoval:

Odsouhlasil: