



## Dodatek č. 2

### Smlouva o dílo č.1804/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

#### Článek I. Smluvní strany

##### 1. Obec Bílá Třemešná

sídlo: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná

IČ: 00277673

DIČ: CZ00277673

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce  
telefon: 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Bc. Štěpán Čeněk  
telefon:+420 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

č.ú.: 22291265, kód banky: 0300

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

##### 2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Lukáš Horálek  
mobil: E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Petr Izakovič  
mobil: E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice


- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 2





Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

## Článek II. Předmět Dodatku č.2

Zhotovitel uzavírá tuto dodatek č.2 s objednatelem ke smlouvě na veřejnou zakázku „PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“, které zadával objednatel jako zadavatel.

### 2.1 Předmět dodatku č. 2:

Z důvodu změny založení stavby, byly práce na realizaci díla zastaveny k datu 21.6.2018. Neboť na základě místního šetření bylo zjištěno, že projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti, za kterých je možné stavbu založit. Projektová dokumentace v této části stavby byla upravena na zjištěné základové podmínky. Práce mohou být zahájeny k datu 1.10.2018. Složitost provedení základů představuje prodloužení doby realizace základových pasů o 5 týdnů.

### 2.2 Cena víceprací:

původní cena z SoD:	55 230 706,50,- Kč
cena víceprací celkem bez DPH:	2 849 618,65,- Kč
celková cena bez DPH:	58 080 325,15,- Kč

## Článek III. Termín dokončení

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Termín dokončení díla: 31.10.2019

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Za zhotovitele:

V Koscích, dne 1.10.2018


Stavoka Kosice, a.s.  
Kosice 130, 503 51 Kosice

Ing. Lukáš Horálek  
předseda představenstva

DIČ: CZ25275419 (HL)

Za objednatele:

V Bílé Třešně, dne 1.10.2018

  
OBEC Bílá Třešněná  
544 72 Bílá Třešněná 315  
IČ: 002 77 673  
DIČ: CZ00277673 (3)

Bc.Štěpán Čeněk  
starosta obce



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR