



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 12 546

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Základní škola a Mateřská škola TRIVIUM PLUS, o.p.s.
IČ: 648 29 804
DIČ: CZ64829804
sídlo: Dobřany – Dobřany 2, PSČ 518 01
zastoupen: Mgr. Janem Grulichem, ředitelem
bankovní spojení: č. ú.: 8212150277/0100, vedený u Komerční banky a.s.
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. **Zhotovitel:** BW – Staviteľstvo, s.r.o.
IČ: 150 49 752
DIČ: CZ15049752
sídlo: Vysokomyšská 718, 534 01 Holice
zastoupen: Ing. Pavel Pejcha, MBA, jednatel
bankovní spojení: 263835624/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 12 546

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 12 546** ze dne **26. 7. 2018** (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem **provedení a zhotovení díla spočívajícího v nástavbě, přístavbě a stavebních úpravách ZŠ v Dobřanech**, dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované v září 2016 architektonickým ateliérem Ing. Arch. Tomáš Cahel, se sídlem Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, IČ: 742 58 664, která je dána přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.



- 2.3. Předmětem díla jsou především stavební práce spočívající zejména ve stavebních úpravách vedoucích k využití podkroví a v zajištění bezbariérovosti objektu. Součástí je i dodání výtahu. Navržený výtah bude umístěn uprostřed budovy a bude procházet skrz nově vytvořené otvory ve stropěch. S ohledem na vestavbu předmětného výtahu dojde v objektu k dispozičním změnám a způsobu využití některých místností. S vestavbou do podkroví souvisí stavba nového přístupového schodiště, kompletní demontáž střechy včetně kovových konstrukcí, odbourání nevyužitých komínů, dozdění části 2.NP a 3. NP a stavba střechy nové. Do objektu je navržen nový reprezentativní vstup, stávající vstup bude nahrazen oknem. Venkovní úpravy zahrnují nový chodník před nově vytvořeným vstupem a drobné sadové úpravy v okolí objektu.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2 Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací, přičemž:
- a) **vícepráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.1 Smlouva definuje následovně: *„Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelům dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
Vícepracemi se dále rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečností odlišných od PD předané objednatelům zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednatelům.“*
- b) **méněpráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.2 Smlouva definuje následovně: *„Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelům a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.“*
- 3.2. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.4 Smlouvy, že při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.5 Smlouvy, že o rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.





- 3.4. Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změn ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. IV.

Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

4.1. Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž rozsah, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnových listech dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Tyto změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

(dále jen „Změny díla“)

4.2. Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1. tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasených oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ			
Číslo změnového listu (ZL)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
č. 11	0,-	330.770,26	330.770,26
č. 12	0,-	249.238,97	249.238,97
č. 13	0,-	17.948,72	17.948,72
č. 14	0,-	141.059,75	141.059,75
č. 15	-254.005,00	291.870,00	37.865,00
č. 16	0,-	155.481,34	155.481,34
č. 17	0,-	69.410,26	69.410,26
č. 18	0,-	49.604,97	49.604,97
č. 24	-66.647,75	105.659,57	39.011,83
Celkem (součet) v Kč bez DPH	-320.652,75	1.411.043,84	1.090.391,10

- 4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku, navyšuje o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH	1.090.391,10 Kč
DPH	228.982,13 Kč
Celková cena Změn díla včetně DPH	1.319.373,23 Kč





- 4.4. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí definuje ustanovení čl. V. odst. 5.1.2 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:
- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 4.5. Aktuální cena celkem bez DPH | 24.699.472,02 Kč |
| DPH | 5.186.889,12 Kč |
| Aktuální cena celkem díla včetně DPH | 29.886.361,14 Kč |
- 4.6. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku reflektují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale které jsou pro zhotovení předmětu díla nezbytné. Tyto změny jsou učiněny v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy byly zároveň v případě těchto změn naplněny kumulativní podmínky, když změna v osobě dodavatele:
- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení;
 - by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
 - hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, a to ani v případě, že pokud je provedeno více těchto změn, je rozhodný součet hodnoty všech těchto změn.
- 4.7. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že celková cena Změn díla nezpůsobuje cenový nárůst o více než 30% hodnoty původního závazku, a to ani při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (méněpráce). Sjednané Změny díla dle tohoto Dodatku jsou učiněny v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ.
- 4.8. Podrobná specifikace provedených Změn díla dle tohoto dodatku, jejich původ a odůvodnění z hlediska ustanovení § 222 ZZVZ je dále rozvedena v Analýze a odůvodnění změn závazku dle Smlouvy. Analýza a odůvodnění změn závazku dle Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 4.9. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.





- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6. Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Změnové listy a položkový rozpočet změn dle změnových listů č. 11 – 18, 24.

V Dobřanech dne

3. 7. 2019



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz


Mgr. Jan Grulich
objednatel

V Holicích dne

14. 7. 2019

FW - Stavitelství, s.r.o. ©

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
IČO: 180 49 752 DIČ: CZ15049752

Zapísaná v obch. rejstříku, IČO: 150 49 752

Ing. Pavel Pejcha, MBA
zhotovitel





ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **11**

Zhotovitel:	BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
Změnový list vystavil:	Petr Kucián - stavbyvedoucí
Datum:	2.7.2019

Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: přesuny HSV



Popis a zdůvodnění změny: V PD byl přesun hmot dodaných materiálů zahrnut, avšak výkaz výměr neobsahoval jeho celkový objem.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byla zjištěna vada v původně plánovaných přesunech staveništních hmot uvedená v PD ve výkazu výměr. V důsledku tohoto zjištění a pro nezbytné zajištění realizace původních naplánovaných stavebních prací bylo nezbytné zajistit odvoz vyššího množství staveništních hmot.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	330 770,26 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
330 770,26 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 <p>TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška IČ: 64829804, www.trivium.cz e-mail: trivium@trivium.cz</p>	 <p>F.W. - Stavitelství, s.r.o. © Vysokomýtská 718, 534 01 Holice IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752</p>
Datum: 3.7.2019	Datum:

705: 

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ©
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.11: Přesuny HSV

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Kalkulant	Ing. Vyhnaněk Martin
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	330 770,26
DPH 21 % ze základny: 330 770	69 461,75
Celkem (včetně DPH)	400 232,01



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



701: 97.

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 286 06 123 DiČ: CZ 28806123
www.profionalova.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		330 770
ZL-č.11: Přesuny HSV		330 770
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		330 770
99: Staveništní přesun hmot		330 770
Celkem (bez DPH)		330 770



70 1/2 4/5

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL: Změnové listy				330 770
		ZL-č.11: Přesuny HSV				330 770
		SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech				330 770
		99: Staveništní přesun hmot				330 770
1.	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláště výšky do 25 m,	t	322,501	1 025,64	330 770

GA

TPS: 47.



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **12**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nástavba OK - navýšení

Popis a zdůvodnění změny: Výsledné množství dodaného a namontovaného materiálu bylo dáno výrobní dokumentací dodanou dodavatelem ocelové konstrukce, a to na základě zaměření stávajícího stavu objektu před realizací prací.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byla při dodávce příslušných ocelových konstrukcí zjištěna nezbytnost vyšší tonáže dotčených konstrukcí. V důsledku zhotovitelem zpracované dílenské dokumentace a shora uvedeného zjištění bylo nezbytné dodat k provedení příslušných stavebních prací ocelové konstrukce o vyšší tonáži.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

249 238,97 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

249 238,97 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Datum: 3. 7. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

F.W - Stavitelství, s.r.o.

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 130 49 732 DIČ: CZ13049752

Datum:

DIČ: 71

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalova.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.12: Nastavba OK - navýšení

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Kalkulant	Ing. Vyhnaněk Martin
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	249 238,97
DPH 21 % ze základny: 249 239	52 340,18
Celkem (včetně DPH)	301 579,16



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz




TS: 

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 26806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		249 239
ZL-č.12: Nástavba OK - navýšení		249 239
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		249 239
M43: Montáže ocelových konstrukcí		249 239
Celkem (bez DPH)		249 239



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL: Změnové listy				249 239
		ZL-č.12: Nástavba OK - navýšení				249 239
		SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobříanech				249 239
		M43: Montáže ocelových konstrukcí				249 239
1.	111 R00b	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1,0	3 195,38	3 195
2.	201 R00b	Podíl přidružených výkonů	%	1,0	3 194,87	3 195
3.	202 R00b	Zednické výpomoci HSV	%	1,0	3 194,87	3 195
4.	43.01	Montáž ocel. konstrukcí, hmotnost do 30000 kg	kg	2 492,4	32,05	79 885
5.	553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B, provedení v základovém nátěru	kg	2 492,4	64,10	159 769

Handwritten signature

Handwritten signature



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **13**

Zhotovitel:	BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
Změnový list vystavil:	Petr Kucián - stavbyvedoucí
Datum:	2.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Výplně otvorů – učebna č. 214



Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla vzešla nezbytnost realizovat sestavu oken a balkonových dveří v místnosti č. 214, a to s ohledem na charakter budoucího užívání této místnosti.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byla při realizaci díla zjištěna nezbytnost realizace dalších okenních vestaveb vč. balkonových dveří.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	17 948,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
17 948,72 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 <p>Základní škola a Mateřská škola TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany 2, 538 01 p. Dobruška IČ: 64829804, www.trivium.cz e-mail: trivium@trivium.cz</p>	 <p>F.W. - Stavitelství, s.r.o. © Vysokomýtská 718, 534 01 Holice IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752 IČ v ÚVH: 202 202 202 202 202</p>
Datum: 3.7.2019	Datum:

705 :  **Profesionálové, a.s.**
Hoškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÝ
IČO: 289 06 123 DIČ: CZ28906123
www.profesionlove.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.13: Výplně otvorů - učebna č.214

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	17 948,72
DPH 21 % ze základny: 17 949	3 769,23
Celkem (včetně DPH)	21 717,95



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



TDS: 47

Profesionálové, a.s.
Hoškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123. DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		17 949
ZL-č.13: Výplně otvorů - učebna č.214		17 949
Z uč: Stavební a konstrukční část - učebna 214		17 949
769: Konstrukce systémové z plastových profilů		17 949
Celkem (bez DPH)		17 949



DP: 45

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL: Změnové listy				17 949
		ZL-č.13: Výplně otvorů - učebna č.214				17 949
		Z uč: Stavební a konstrukční část - učebna 214				17 949
		769: Konstrukce systémové z plastových profilů				17 949
1.	P/06A	Okno+ balkonové dveře 2070x2480 plast/dvojsklo vč. parapětu - D+M	ks	1,0	17 948,72	17 949

CTD

DS: 47

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.14: Venkovní žaluzie

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	141 059,75
DPH 21 % ze základny: 141 060	29 622,55
Celkem (včetně DPH)	170 682,30



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz




TDS: 47

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DiČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		141 060
ZL-č.14: Venkovní žaluzie		141 060
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		141 060
M21.3.07: Elektromontáže - Materiály - Spínače, přepínače		
M21.4: Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)		141 060
Celkem (bez DPH)		141 060



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	--------	------------	------

ZL: Změnové listy 141 060
ZL-č.14: Venkovní žaluzie 141 060
 SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech 141 060
 M21.3.07: Elektromontáže - Materiály - Spínače, přepínače -

74.	00700	spínač č.1 pod omítku, barva bílá	ks	-	147,44	-
75.	00704	spínač č.6 pod omítku, barva bílá	ks	-	160,26	-
76.	00712	spínač č.5 pod omítku, barva bílá	ks	-	185,90	-

M21.4: Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace) 141 060						
1.	E101	NHXH 3x1,5 kabel ohniodolný	m	134,0	44,00	5 896
2.	E102	CYKY J 4x1,5 kabel	m	78,0	29,25	2 282
3.	E103	CYSY 4x 0,75 kabel	m	34,0	22,88	778
4.	E104	KPRL 68-70/LD krabice instalační	ks	12,0	73,63	884
5.	E105	KU-68-1903 krabice instalační	ks	12,0	53,38	641
6.	E106	KO 68 PH víčko krabičky	ks	12,0	6,88	83
7.	E107	LPE 2316 trubka plastová pružná	m	62,0	27,50	1 705
8.	E108	LTN 10/IV1 jistič jednopólový	ks	2,0	143,88	288
9.	E109	instalační materiál	ks	1,0	1 062,50	1 063
10.	E110	montážní práce	kpl	1,0	11 656,25	11 656
11.	E112	D+M motor s elektronickým koncovým spínací Somfy	ks	12,0	7 475,00	89 700
12.	E113	krycí plech žaluzie s odpočtem dřevěného obkladu	m	56,1	465,00	26 087

(Handwritten signature)

(Handwritten text: TDS: 40)



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **15**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna světél 3.NP, 2.NP. a 1.NP. na LED

Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla vzešla nezbytnost realizovat změnu vnitřních světél dle PD za světla s LED technologií s doložením požadovaného výpočtu svítivosti a tedy naplnění příslušných norem dle požadavků KHS HK.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byla při realizaci díla zjištěna nezbytnost realizace změny instalace vnitřních sítidel.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-254 005,00 Kč

291 870,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

37 865,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Datum:

3.7. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

F. W - Stavitelství, s.r.o.

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum:

TOS:

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.15: Změna světel 1.NP,2.NP a 3.NP na LED

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	37 865,00
DPH 21 % ze základny: 37 865	7 951,65
Celkem (včetně DPH)	45 816,65



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



7DS: 47

Profesionálové, a.s.
Haškovy 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		37 865
ZL-č.15: Změna světel 1.NP,2.NP a 3.NP na LED		37 865
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		37 865
M21.3.08: Elektromontáže - Materiály - Svítidla		37 865
Celkem (bez DPH)		37 865



TDS: 

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy						
ZL-č.15: Změna světel 1.NP,2.NP a 3.NP na LED						
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech						
M21.3.08: Elektromontáže - Materiály - Svitidla						
1.	13272	A - svítidlo zářivkové s elektrickým předřadníkem, 2x36W, leštěná mřížka	ks	- 96,0	1 710,00	- 164 160
2.	13272a	B - svítidlo zářivkové s elektrickým předřadníkem, 1x36W, leštěná asymetrická mřížka, osvětlení, - tabuli	ks	- 22,0	2 442,50	- 53 735
85.	47175	D - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 2x26W, kulaté, barva bílá	ks	- 23,0	1 570,00	- 36 110
586.	SVZ/01	1.NP LED panel 45W, 3600lm, IP20 vč. montážní sady	ks	36,0	968,75	34 875
587.	SVZ/02	1.NP Asymetrický reflektor, 1200 mm, 4000 K včetně závěsného systému	ks	4,0	3 162,50	12 650
588.	SVZ/03	2.NP LED panel 45W, 3600lm, IP20 vč. montážní sady	ks	67,0	968,75	64 906
589.	SVZ/04	2.NP Asymetrický reflektor, 1200 mm, 4000 K včetně závěsného systému	ks	10,0	3 162,50	31 625
590.	SVZ/05	3.NP LED panel 45W, 3600lm, IP20 vč. montážní sady	ks	9,0	968,75	8 719
591.	SVZ/06	3.NP Asymetrický reflektor, 1200 mm, 4000 K včetně závěsného systému	ks	12,0	3 162,50	37 950
592.	SVZ/07	3.NP LED svítidlo 4950-4K, IP20 vč. montážní sady	ks	66,0	1 532,50	101 145

DS. 4/1

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.16: SDK - m.č.102,104, 110 a m.č. 202, 217 a 216

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	155 481,34
DPH 21 % ze základny: 155 481	32 651,08
Celkem (včetně DPH)	188 132,42



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64329804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



TDS: 40


Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		155 481
ZL-č.16: SDK - m.č.102,104, 110 a m.č. 202, 217 a 216		155 481
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		155 481
311: Sádrokartonové konstrukce		90 255
7631: Sádrokartonové konstrukce		63 946
99: Staveništní přesun hmot		1 280
Celkem (bez DPH)		155 481



TDS: 

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	--------	------------	------

ZL: Změnové listy
ZL-č.16: SDK - m.č.102,104, 110 a m.č. 202, 217 a 216
 SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
 90 255
 30 441

311: Sádrokartonové konstrukce
 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s -
 přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

1.	342264051RT2	m2	42,4	717,95	30 441
2.	416051271R00	m2	43,4	1 378,21	59 814

Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový -
 rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky /
 1200/1960 mm, děrování nepravidelné, d 8, 15 a 20 mm, podíl děrované plochy 10 %, s minerální

63 946

7631: Sádrokartonové konstrukce

3.	763135101	m2	66,7	246,25	16 425
4.	59030570	m2	70,035	618,75	43 334
5.	763164551	m2	6,03	570,19	3 438
6.	998763303	t	0,73	1 025,80	749

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
 Podhled kazetový 600 x 600 mm
 SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5
 Přesun hmot tonažní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m

1 280

99: Stavební přesun hmot

7.	99928111R00	t	1,248	1 025,64	1 280
----	-------------	---	-------	----------	-------

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláště
 výšky do 25 m.

7DS: 45

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č. 17: Zábradlí vnitřní

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	69 410,26
DPH 21 % ze základny: 69 410	14 576,15
Celkem (včetně DPH)	83 986,41



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



TDS: 47


Profesionálové, a.s.
Hrašková 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		69 410
ZL-č.17: Zábradlí vnitřní		69 410
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		69 410
767: Konstrukce zámečnické		69 410
Celkem (bez DPH)		69 410



TDS: 

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	ZL: Změnové listy				69 410
	ZL-č.17: Zábradlí vnitřní				69 410
	SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobříanech				69 410
	767: Konstrukce zámečnické				69 410
2.	Z/16Z. Repase stávajícího zábradlí schodiště v. 1000 mm ocel	ks	2,0	8 910,26	17 821
3.	Z/17 Madlo schodiště pomocné ocel - D+M	m	12,8	641,03	8 205
4.	Z/17ZA dřevěné madlo D+M	m	36,0	1 153,85	41 538
5.	Z/17ZB okenní zábradlí D+M	m	1,2	1 538,46	1 846

CP

705: 45.



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **18**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1. NP m. č. 107 - Výměna za dveře

Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla vzešla nezbytnost provedení stavební úpravy v místnosti č. 107 oproti PD, kdy byly místo okna realizovány dveře. Důvodem této změny byla vyšší užitná hodnota umístění dveří místo okna.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byla při realizaci díla zjištěna nezbytnost provedení stavební úpravy v místnosti č. 107 oproti PD, kdy byly místo okna realizovány dveře.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZZV.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0 Kč

49 604,97 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

49 604,97 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Datum: 3.7.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

F.W. - Stavitelství, s.r.o.

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Is v UK Hr ...

Datum:

TDS:

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28306123

www.profionalove.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.18: 1.NP m.č.107 - Výměna okna za dveře

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	49 604,97
DPH 21 % ze základny: 49 605	10 417,04
Celkem (včetně DPH)	60 022,01



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



DS: 

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 268 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

Popis	Cena
ZL: Změnové listy	49 605
ZL-č.18: 1.NP m.č.107 - Výměna okna za dveře	49 605
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	49 605
009: Ostatní konstrukce a práce	1 942
3: Svislé a kompletní konstrukce	21 359
4: Vodorovné konstrukce	3 711
61: Úpravy povrchů vnitřní	2 512
62: Úpravy povrchů vnější	3 077
766: Konstrukce truhlářské	2 946
94: Lešení a stavební výtahy	705
96: Bourání konstrukcí	6 958
99: Staveništní přesun hmot	3 101
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	3 295
Celkem (bez DPH)	49 605



TDS : YJ

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

ZL: Změnové listy

49 605

ZL-č.18: 1.NP m.č.107 - Výměna okna za dveře

49 605

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

49 605

009: Ostatní konstrukce a práce

1 942

1.	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	0,5	3 883,22	1 942
----	-----------	---	----	-----	----------	-------

3: Svislé a kompletní konstrukce

21 359

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC

5 982

2.	311238215		m2	3,2	1 869,42	
3.	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160	t	0,2	76 923,08	15 377

4: Vodorovné konstrukce

3 711

Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC

2 425

4.	317234410		m3	0,5	4 849,66	
5.	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	8,0	160,72	1 286

61: Úpravy povrchů vnitřní

2 512

Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm

333

6.	610991111R00		m2	5,2	64,10	
7.	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	3,1	358,97	1 113
8.	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	4,6	102,56	472

CP

DS. 40.

Poř. Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9. 622481292R00	m	4,6	38,46	177
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výtuzné lišty okenní a podokenní - bez dodávky - materiálu				
10. 28350210R	m	5,0	57,69	288
lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová				
11. 28355282R	m	5,0	25,64	128
folie izolační speciální se samolepicím pásem, parotěsná zábrana, tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost - 140 g/m2; PE, vlís				
62: Úpravy povrchů vnější				
12. 622311134RT3	m2	1,6	1 153,85	1 846
Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, - škrábaná, zrnitost 2 mm				
13. 622311150RT3	m2	1,6	769,23	1 231
Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová				
766: Konstrukce truhlářské				
14. 766621211	m2	1,6	646,00	1 034
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva				
15. 61130b	kus	1,6	-	-
Okno dvoukřídlové 200x80 - STÁVAJÍCÍ				
16. 766694124	kus	1,0	404,55	405
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šifry přes 30 cm délky přes 2,6 m				
17. 60794108	m	2,0	728,21	1 456
Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,55 x 1 m				
18. 998766102	t	0,085	607,44	52
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
94: Lešení a stavební výtahy				
19. 941955002R00	m2	5,0	141,03	705
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m				

96: Bourání konstrukci

705 : 45

6 958

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	962032231 Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,0	401,98	804
21.	968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,0	102,56	205
22.	968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,6	142,86	371
23.	974031666 Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	12,5	215,69	2 696
24.	975043121 Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	8,0	360,23	2 882
99: Stavební přesun hmot					
25.	99928111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláště výšky do 25 m,	t	3,023	1 025,64	3 101
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot					
26.	97908111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,841	153,85	899
27.	97908112R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,205	15,38	449
28.	97908211R00 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,841	230,77	1 348
29.	97908212R00 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	23,364	25,64	599

7DS. 45.



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **24**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: TERACO – obklad schodů

Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla vzešla nezbytnost provedení úprav realizace schodiště, kdy stávající schodiště z 1. NP do 2. NP je provedeno jako terasové stupně (nikoliv jako terasový obklad). Pokud by se toto schodiště mělo obložit terasem, došlo by k navýšení výšky v 1. NP a 2. NP o 3 cm oproti výšce podlahy ve stávajících chodbách. Z tohoto důvodu bude terasový obklad nahrazen dlažbou, aby nedošlo k velkému rozdílu stávajících a nových výšek.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byla při realizaci díla zjištěna nezbytnost provedení změny obložení schodiště z důvodu zamezení vzniku velkých výškových rozdílů.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-66 647,75 Kč

105 659,57 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

39 011,83 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz

F.W - Stavitelství, s.r.o. ©
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 3.7.2019

Datum:

TDS:

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ©
IČO: 258 06 123 DIČ: CZ 25806123
www.profionalove.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.24: TERACO - obklad schodů

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	39 011,83
DPH 21 % ze základny: 39 012	8 192,48
Celkem (včetně DPH)	47 204,31



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 318 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



TDS: 45

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		39 012
ZL-č.24: TERACO - obklad schodů		39 012
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		39 012
771: Podlahy z dlaždic a obklady		105 660
773: Podlahy teracové		- 66 648
Celkem (bez DPH)		39 012

CP

DS : 45

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

ZL: Změnové listy 39 012
 ZL-č.24: TERACO - obklad schodů 39 012
 SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobříanech 39 012
 105 660

1.	771275106R00	771: Podlahy z dlaždic a obklady Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	25,8	576,92	14 885
2.	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního - tmele	m	19,8	102,56	2 031
3.	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do - flexibilního tmele	m2	17,1	576,92	9 865
4.	771578011R00	Zvláštní úpravy spár podlaha-stěna silikonem	m	26,3	38,46	1 012
5.	597.03	Soklovka keramická k dlažbě 400/400mm	bm	21,78	115,38	2 513
6.	DL02b	Dlažba keramická schodovka Antracite Soft Gray 330/330 mm	kus	210,0	169,23	35 538
7.	DL02c	Dlažba keramická Antracite Soft Gray 330/330 mm	m2	18,6	316,67	5 890
8.	DL02d	Dlažba keramická Antracite Town 600/300 mm	m2	32,3	634,62	20 498
9.	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	62,4	41,15	2 568
10.	590541b	Profil schodový hliník 25x2500mm	m	65,0	156,25	10 156
11.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,114	332,88	704

- 66 648
 - 39 533

12.	773221221	773: Podlahy teracové Obklady barevným litým teracem stupňů rovných se zábradlím	m2	- 25,822	1 530,97	
-----	-----------	---	----	----------	----------	--

Handwritten signature
 TDS: 4

Handwritten signature

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13. 773424200	Sokličky z barevného litého teraca schodišťové šikmé II 20 mm výšky do 100 mm	m	- 19,863	264,94	- 5 263
14. 773521260R00	Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	- 17,1	1 217,95	- 20 827
15. 998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	- 2,889	354,99	- 1 026

Handwritten signature

705. 45.